

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Abril de 2018**

## **UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS**

- **Objeto do Projeto:** O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 46 UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL, VISANDO ATENDER O CONVÊNIO 0831/2013 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOURE E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA).
- **Nome do Contratado:** C. S. CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
- **Local da Execução da Obra:** ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOURE
- **Origem do Recurso:** Dotação: Exercício 2018 Projeto 0901.175120016.1.028 Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-Msd, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 394.427,34.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** nº 2/2017-000002
- **Data de início da Obra:** 18/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 394.427,34
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0